

Số: **232**/TTr-UBND

Quảng Ngãi, ngày **23** tháng 11 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện Tiểu dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất

TRUNG TÂM CÔNG ĐÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số:.....10.782.....
DẪN	Ngày: 21.11.17.....
	Chức vụ:.....

Kính gửi: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Công văn số 556/TTg-KTN ngày 20/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư phục vụ Dự án NCMR NMLD Dung Quất;

Căn cứ Biên bản thỏa thuận số 81/BB-DQRE ngày 19/6/2015 giữa UBND tỉnh Quảng Ngãi và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc thực hiện công tác Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất;

Căn cứ các Quyết định của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: số 9195/QĐ-DKVN ngày 30/12/2015 về việc phê duyệt Tiểu dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất; số 1277/QĐ-DKVN ngày 08/3/2016 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn Nhà thầu Tiểu dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ Dự án nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất; số 6475/QĐ-DKVN ngày 17/10/2016 về việc phê duyệt (điều chỉnh) Kế hoạch lựa chọn Nhà thầu Tiểu Dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất;

Căn cứ Công văn số 6186/DKVN-TC ngày 28/9/2017 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc điều chỉnh kế hoạch tạm ứng vốn Tiểu Dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất;

Căn cứ Công văn số 6951/DKVN-XD ngày 09/11/2017 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc điều chỉnh tiến độ Tiểu Dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất;

Trên cơ sở nội dung thống nhất tại buổi làm việc giữa lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức vào chiều ngày

16/11/2017, UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Người quyết định đầu tư) xem xét, phê duyệt điều chỉnh tiến độ thực hiện Tiểu dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, với các nội dung như sau:

I. Thông tin chung về Tiểu dự án

1. Tên dự án: Tiểu Dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Gồm các hạng mục thành phần:

- Khu dân cư Tây Bắc Vạn Tường giai đoạn 3 (diện tích 19,35 ha).
- Nghĩa địa Bình Trị mở rộng giai đoạn 2 (diện tích 3,25 ha).
- Bồi thường - GPMB diện tích 108,2 ha - 04 vị trí (bao gồm 10 hạng mục công trình di dời hoàn trả hạ tầng diện tích khoảng 5 ha).

2. Chủ đầu tư: UBND tỉnh Quảng Ngãi.

3. Đại diện Chủ đầu tư: Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi (theo Công văn số 3478/UBND-CNXD ngày 14/07/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi).

4. Tổ chức tư vấn lập dự án: Liên danh Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng và Đầu tư Quảng Ngãi và Công ty TNHH QA.

5. Địa điểm thực hiện dự án: Tại các xã: Bình Thuận, Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

6. Tổng mức đầu tư đã duyệt: 601.277.940.000 đồng.

7. Nguồn vốn đầu tư: Vốn dự phòng thuộc Tổng mức đầu tư của Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

8. Tiến độ thực hiện:

- Thời gian bắt đầu: Quý II/2015 (theo Biên bản thỏa thuận số 81/BB-DQRE ngày 19/6/2015 giữa Tập đoàn dầu khí Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Ngãi).

- Thời gian thực hiện của từng hạng mục thành phần (theo Quyết định số 9195/QĐ-DKVN ngày 30/12/2015 của Tập đoàn dầu khí Việt Nam).

+ Khu dân cư Tây Bắc Vạn Tường giai đoạn 3: Hoàn thành đủ điều kiện bàn giao mặt bằng đất tái định cư cho dân xây dựng nhà ở: 10/10/2016.

+ Nghĩa địa Bình Trị mở rộng giai đoạn 2. Hoàn thành đủ điều kiện bàn giao mặt bằng di dời mồ mả: 10/10/2016.

+ Bồi thường - GPMB diện tích 108,2 ha - 04 vị trí (bao gồm 10 hạng mục công trình di dời hoàn trả hạ tầng): Tháng 3/2016.

II. Tóm tắt tình hình thực hiện Tiểu dự án

1. Kết quả đã thực hiện đến thời điểm hiện nay:

a) Trên mặt bằng 108,2ha:

- Tổng diện tích đã thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân là 107,4ha/108,2ha, đạt 99%.

- Tổng số nhà cửa trên mặt bằng cần phải tháo dỡ là 507 nhà. Đến nay đã tháo dỡ được 172 nhà/274 nhà đã được chủ hộ đồng ý ký Biên bản bàn giao mặt bằng.

- Tổng số mô mã trên mặt bằng cần phải di dời là 1.396 mô. Đến nay đã di dời xong 1.396 mô, đạt 100%.

b) Trên mặt bằng 10 hạng mục di dời và thi công xây lắp 10 hạng mục hoàn trả phục vụ dân sinh:

- Đã thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân đạt 100% theo phương án đã phê duyệt.

- Công tác xây dựng 10 hạng mục hoàn trả: Đã hoàn thành, tạm bàn giao đưa vào sử dụng 05 hạng mục công trình: Chợ tạm, Nhà văn hóa thôn, Trường tiểu học, Trường mầm non, Đường dân sinh vị trí 1.

c) Hạng mục Khu dân cư Tây Bắc Vạn Tường giai đoạn 3 (diện tích 19,35 ha):

Đến thời điểm 31/10/2017, các hạng mục xây dựng đã cơ bản hoàn thành, đủ điều kiện giao đất tái định cư cho các hộ dân để xây dựng nhà cửa và đã tạm bàn giao đưa vào sử dụng một số hạng mục như Trường tiểu học, Trường mầm non, Trạm y tế; tổ chức bàn giao tạm các khu vực đất ở đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật cho chính quyền địa phương để có cơ sở ban hành các Quyết định giao đất cho các hộ dân tái định cư; đang khẩn trương khắc phục các tồn tại của hạng mục cấp nước để đề nghị Công ty cổ phần Vinaconex Dung Quất tạm nhận bàn giao hệ thống cấp nước để Công ty ký kết hợp đồng cung cấp nước cho các hộ dân tái định cư.

d) Hạng mục Nghĩa địa Bình Trị mở rộng giai đoạn 2 (diện tích 3,25 ha):

Đã cơ bản hoàn thành việc đầu tư xây dựng nghĩa địa, đáp ứng nhu cầu di dời mô mã. Đã tổ chức nghiệm thu, tạm bàn giao đưa vào sử dụng theo quy định; hiện nay nhà thầu đang hoàn thiện hồ sơ quản lý chất lượng theo quy định để Sở Xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định, nhằm đủ điều kiện tổ chức nghiệm thu bàn giao chính thức.

2. Các công việc chưa hoàn thành:

a) Hạng mục Bồi thường - GPMB diện tích 108,2 ha:

- Trên mặt bằng 108,2 ha vẫn còn vướng 02 trường hợp chưa thống nhất với phương án bồi thường đã được phê duyệt nên chưa bàn giao mặt bằng.

- Ngoài ra, còn 03 nhóm trường hợp phát sinh ngoài phương án bồi thường đã duyệt đang được Trung tâm Phát triển quỹ đất Dung Quất phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương giải quyết:

+ Trường hợp 02 hộ (Nguyễn Mười, Võ Hợp) trồng cây lâu năm trên đất nghĩa địa (vị trí 4): UBND huyện Bình Sơn đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung. Trung tâm Phát triển quỹ đất Dung Quất sẽ tiếp tục làm việc và chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ này.

+ Trường hợp 03 hộ (Hộ Phạm Hành yêu cầu bồi thường 464m²; ông Phạm Ngọc Cầm yêu cầu bồi thường 128m²; ông Phạm Đường yêu cầu bồi thường 250m²): Hiện Trung tâm Phát triển quỹ đất Dung Quất đang lập phương án bổ sung cho 03 hộ, trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

+ Trường hợp 24 hộ/3200m² dân canh tác trên phần đất đã bồi thường cho 64 hộ đi Bình Thanh Tây năm 1998 (vị trí 4): Chính quyền địa phương đã mời 24 hộ để vận động và thống nhất cách giải quyết; tuy nhiên, các hộ vẫn chưa thống nhất, yêu cầu phải bồi thường theo diện tích đất đang canh tác. Trường hợp này, chính quyền địa phương tiếp tục vận động, giải thích để các hộ này chấp hành việc giao đất, san dọn mặt bằng.

- Tình hình dỡ dọn nhà cửa:

Hiện nay còn 233 hộ chưa dỡ dọn nhà cửa. Trung tâm Phát triển Dung Quất đang phối hợp chính quyền địa phương tiếp tục vận động 233 hộ này dỡ dọn nhà, bàn giao mặt bằng.

b) Đối với việc xây dựng các hạng mục hoàn trả phục vụ dân sinh:

- Các công trình còn vướng mặt bằng chưa thể thi công hoàn thành gồm: Đường dân sinh vị trí 3 (đã thi công đạt 70% khối lượng hợp đồng), Di dời hệ thống các công trình điện (đã thi công đạt 30% khối lượng hợp đồng). Các trường hợp này phụ thuộc vào tiến độ dỡ dọn mặt bằng trên diện tích 108,2 ha như đã nêu trên.

- Các công trình thi công dở dang đang khẩn trương hoàn thiện trước mùa mưa lũ năm 2017: Kênh và các công trình trên kênh (đã thi công đạt 80% khối lượng hợp đồng), Đường dân sinh Vị trí 4 (đã thi công đạt 95% khối lượng hợp đồng). Riêng hạng mục cổng chào không thi công do địa phương đề nghị xây dựng tại vị trí khác không phù hợp với thiết kế đã duyệt.

c) Hạng mục Khu dân cư Tây Bắc Vạn Tường giai đoạn 3 (diện tích 19,35 ha):

Tuyến đường giao thông số 3 giáp với suối Bàu Chiếu của Khu dân cư chưa thi công hoàn thành do đến nay việc bổ sung hạng mục Mương thoát nước dọc kết hợp kè mái taluy của Khu dân cư vẫn chưa được chấp thuận.

III. Tiến độ thực hiện cụ thể của từng gói thầu thuộc Tiểu dự án.

Stt	Tên công việc	Thời gian bắt đầu	Thời gian kết thúc	Ghi chú
I	Phần việc chung Tiểu dự án			
1	Gói thầu số 1: Kiểm toán công trình	Tháng 10/2017	30/6/2018	Đề nghị điều chỉnh tiến độ
2	Gói thầu số 2: Thẩm tra thiết kế BVTC - Tổng dự toán các hạng mục thuộc Tiểu dự án	Tháng 6/2016	Tháng 8/2016	Đã hoàn thành
II	10 hạng mục công trình di dời hoàn trả hạ tầng phục vụ dân sinh			
3	Gói thầu số 3: Khảo sát lập Thiết kế BVTC - Tổng dự toán các công trình hạ tầng hoàn	Tháng 4/2016	Tháng 9/2016	Đã hoàn thành

	trả phục vụ dân sinh			
4	Gói thầu số 4: Rà phá bom mìn các công trình hạ tầng hoàn trả phục vụ dân sinh	Tháng 8/2016	Tháng 10/2016	Đã hoàn thành
5	Gói thầu số 5: Xây dựng công trình hạ tầng hoàn trả phục vụ dân sinh	Tháng 1/2017	31/3/2018	<i>Đề nghị điều chỉnh tiến độ</i>
6	Gói thầu số 6: Di dời hệ thống các công trình điện	Tháng 1/2017	31/3/2018	<i>Đề nghị điều chỉnh tiến độ</i>
7	Gói thầu số 7: Di dời hệ thống kênh và các công trình trên kênh	Tháng 4/2017	Tháng 11/2017	Cơ bản hoàn thành
8	Gói thầu số 8: Giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng hoàn trả phục vụ dân sinh	Tháng 1/2017	31/3/2018	<i>Theo tiến độ gói thầu số 5 - đề nghị điều chỉnh tiến độ</i>
9	Gói thầu số 9: Giám sát di dời hệ thống các công trình điện	Tháng 1/2017	31/3/2018	<i>Theo tiến độ gói thầu số 6 - đề nghị điều chỉnh tiến độ</i>
10	Gói thầu số 10: Giám sát di dời hệ thống kênh và các công trình trên kênh	Tháng 4/2017	Tháng 12/2017	Cơ bản hoàn thành
11	Gói thầu số 11: Bảo hiểm các công trình hạ tầng hoàn trả phục vụ dân sinh	Tháng 1/2017	31/3/2018	<i>Theo tiến độ gói thầu số 5 và 6 - đề nghị điều chỉnh tiến độ</i>
12	Gói thầu số 12: Giám sát Khảo sát đường dân sinh	Tháng 4/2016	Tháng 4/2016	Đã hoàn thành
13	Gói thầu số 13: Tư vấn kiểm định và thí nghiệm kiểm tra chất lượng công trình			Chưa thực hiện
III	Khu dân cư Tây Bắc Vạn Tường giai đoạn 3			
14	Gói thầu số 14: Xây dựng công trình	Tháng 11/2016	31/3/2018	<i>Đề nghị điều chỉnh tiến độ</i>
15	Gói thầu số 15: Giám sát xây dựng công trình	Tháng 11/2016	31/3/2018	<i>Theo tiến độ gói 14 – đề nghị điều chỉnh</i>
16	Gói thầu số 16: Bảo hiểm công trình	Tháng 11/2016	31/3/2018	<i>Theo tiến độ gói 14 – đề nghị điều chỉnh</i>
17	Gói thầu số 17: Điều chỉnh Quy hoạch phân lô, cắm mốc phân lô tái định cư	Tháng 3/2017	Tháng 6/2017	Đã hoàn thành
18	Gói thầu số 18: Đánh giá tác động môi trường	Tháng 3/2016	Tháng 4/2016	Đã hoàn thành
19	Gói thầu số 19: Di dời công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp điện)	Tháng 4/2016	Tháng 5/2016	Đã hoàn thành

IV	Nghĩa địa Bình Trị mở rộng giai đoạn 2			
20	Gói thầu số 20: Khảo sát, lập thiết kế BVTC – Tổng dự toán	Tháng 4/2016	Tháng 5/2016	Đã hoàn thành
21	Gói thầu số 21: Xây dựng công trình	Tháng 11/2016	Tháng 11/2017	Đã hoàn thành
22	Gói thầu số 22: Giám sát xây dựng công trình	Tháng 11/2016	Tháng 11/2017	Đã hoàn thành
23	Gói thầu số 23: Bảo hiểm công trình	Tháng 11/2016	Tháng 11/2017	Đã hoàn thành
24	Gói thầu số 24: Rà phá bom mìn – vật nổ	Tháng 6/2016	Tháng 6/2016	Đã hoàn thành
25	Gói thầu số 25: Lập bản cam kết bảo vệ môi	Tháng 6/2016	Tháng 6/2016	Đã hoàn thành
V	Bồi thường – GPMB diện tích 108,2 ha	Năm 2016	31/3/2018	<i>Đề nghị điều chỉnh tiến độ</i>

IV. Đánh giá tiến độ thực hiện Tiểu dự án, nguyên nhân và trách nhiệm các bên có liên quan

Tính đến thời điểm này, tiến độ thực hiện Tiểu dự án bị chậm trễ so với Kế hoạch đã phê duyệt ban đầu tại Quyết định số 9195/QĐ-DKVN ngày 30/12/2015 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, chủ yếu do các nguyên nhân chính sau đây:

a) Nguyên nhân chủ quan:

- Việc xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện các hạng mục thành phần thuộc Tiểu dự án trước đây chưa lường trước được những khó khăn, vướng mắc có nguy cơ làm ảnh hưởng đến tiến độ của Tiểu dự án trong quá trình triển khai thực hiện (*như thời gian thẩm định, phê duyệt Tiểu dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tiểu Dự án, Thiết kế BVTC – Tổng dự toán, giá gói thầu kéo dài; tình hình thời tiết bất lợi, đặc biệt trong mùa mưa lũ năm 2016; khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường – GPMB phần diện tích 108,2ha*).

- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chậm trễ trong việc xem xét cho chủ trương bổ sung các hạng mục theo đề nghị của UBND tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 5835/UBND-CNXD ngày 22/9/2017 (gồm: Mương thoát nước dọc kết hợp kè mái taluy Khu dân cư Tây Bắc Vạn Tường giai đoạn 3 (diện tích 19,35 ha) và hạng mục Tuyến đường dân sinh vị trí 4) vào Tiểu dự án nên đã làm kéo dài thời gian thực hiện Khu dân cư Tây Bắc Vạn Tường giai đoạn 3, ảnh hưởng đến tiến độ chung của Tiểu dự án cũng như việc bàn giao đất tái định cư cho người dân thuộc diện thu hồi đất, tái định cư trên mặt bằng diện tích 108,2 ha.

b) Nguyên nhân khách quan:

- Trên mặt bằng 108,2 ha có một số trường hợp phát sinh như hiện trạng sử dụng đất không còn, nhiều hộ dân chung thửa, liên quan đến việc bồi thường về đất trước đây (năm 1998)... cần phải xác minh làm rõ nên thực tế mất nhiều thời gian và công sức.

- Công tác dỡ dọn nhà cửa trên mặt bằng 108,2 ha: Do nhà cửa của các hộ dân đã đồng ý bàn giao và các hộ dân chưa thống nhất bàn giao đan xen lẫn nhau, nhiều trường hợp sát vách nhà nhau nên gây khó khăn trong công tác tháo dỡ nhà cửa.

4. Giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện Tiểu dự án và thời gian dự kiến hoàn thành các công việc, các gói thầu thuộc Tiểu dự án

a) Giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện: UBND tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, UBND huyện Bình Sơn và các đơn vị có liên quan:

- Tích cực vận động, giải thích để người dân sớm nhận tiền bồi thường – GPMB và tháo dỡ nhà cửa, di dời vào Khu tái định cư đã được đầu tư cơ bản hoàn thành.

- Tập trung tháo gỡ những vướng mắc còn tồn tại trên diện tích 108,2 ha. Riêng đối 02 trường hợp (hộ bà Cao Thị Thúy và ông Phạm Chức) không chấp hành việc dỡ dọn, bàn giao mặt bằng thì lập thủ tục tổ chức cưỡng chế theo quy định.

- Sớm ban hành Quyết định giao đất tái định cư cho các hộ dân thuộc diện tái định cư tại Khu dân cư Tây Bắc Vạn Tường giai đoạn 3, làm cơ sở để người dân di dời vào Khu tái định cư.

b) Dự kiến thời gian hoàn thành các công việc chậm tiến độ, các gói thầu thuộc Tiểu dự án:

- Công tác bồi thường – GPMB diện tích 108,2 ha: Hoàn thành vào cuối tháng 11/2017.

- Công tác dỡ dọn nhà cửa và bàn giao mặt bằng sạch 108,2 ha: Hoàn thành vào cuối Quý I/2018.

- Xây dựng hoàn thành và bàn giao chính thức các hạng mục hoàn trả phục vụ dân sinh (gói thầu số 5, gói thầu số 6): Hoàn thành trong Quý I/2018.

- Xây dựng hoàn thành, bàn giao chính thức Khu dân cư Tây Bắc Vạn Tường giai đoạn 3 và Tuyến đường dân sinh Vị trí 4: Sau 90 ngày kể từ ngày cấp có thẩm quyền thống nhất chủ trương bổ sung 02 hạng mục phát sinh nêu trên.

- Các gói thầu tư vấn: giám sát, bảo hiểm, kiểm toán: Tiến độ thực hiện theo tiến độ các gói thầu xây lắp.

Theo các nội dung và nguyên nhân đã nêu trên, để hoàn thành việc đầu tư xây dựng các hạng mục công trình cũng như bàn giao mặt bằng sạch 108,2 ha, thời gian thực hiện dự kiến hoàn thành **đến 31/3/2018**. Công tác bàn giao chính thức công trình đưa vào sử dụng, công tác kiểm toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án thành Tiểu dự án dự kiến thực hiện hoàn thành đến **30/6/2018**.

VI. Nội dung xin điều chỉnh thời gian thực hiện Tiểu Dự án.

Từ các nội dung đã nêu trên, UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam xem xét, thống nhất điều chỉnh tiến độ thực hiện Tiểu dự

án như sau:

Nội dung điều chỉnh	Thời gian thực hiện Tiêu Dự án đã duyệt tại Quyết định số 9195/QĐ-DKVN ngày 30/12/2015 của PVN	Thời gian thực hiện Tiêu Dự án trình xin điều chỉnh
Thời gian thực hiện Tiêu Dự án	Năm 2015 đến 2016	Năm 2015 đến 30/6/2018

VII. Một số nội dung khác:

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án đã phát sinh những khó khăn, vướng mắc cũng như phải điều chỉnh, bổ sung thiết kế - dự toán dẫn đến phải điều chỉnh tiến độ thực hiện của Tiêu dự án là điều khó tránh khỏi. Việc điều chỉnh tiến độ thực hiện Tiêu dự án là phù hợp với quy định tại Điều 32 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng và đảm bảo không làm tăng Tổng mức đầu tư Tiêu dự án đã duyệt. UBND tỉnh Quảng Ngãi cam kết sẽ chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi có trách nhiệm theo dõi, giám sát tiến độ thi công xây dựng công trình đảm bảo theo đúng tiến độ Tiêu dự án điều chỉnh đã trình duyệt.

Đề nghị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam quan tâm, sớm xem xét, chấp thuận./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (B/cáo);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi;
- UBND huyện Bình Sơn;
- Công ty Lọc Hóa dầu Bình Sơn;
- Ban Quản lý dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất;
- VPUB: CVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CN (Inphong615).



Đặng Văn Minh