

Số: **31** /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày **25** tháng 01 năm 2018

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Nguyễn Tăng Bính - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc với Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia để giải quyết các vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường dây 220kV Quảng Ngãi – Quy Nhơn và dự án đường dây 220kV Thượng Kon Tum – Quảng Ngãi, đoạn qua các huyện: Ba Tơ, Mộ Đức, Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI

CV ĐẾN	Số:..... 950
	Ngày 26 / 01 / 18 Ngày
	Chức:..... trực UBND

Ngày 23/01/2018, đồng chí Nguyễn Tăng Bính - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì, làm việc với Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, BQLDA các công trình điện miền Trung để nghe báo cáo và giải quyết các vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, GPMB dự án đường dây 220kV Quảng Ngãi – Quy Nhơn và dự án đường dây 220kV Thượng Kon Tum – Quảng Ngãi, đoạn qua các huyện: Ba Tơ, Mộ Đức, Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, BQLDA các công trình điện miền Trung; lãnh đạo các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh và lãnh đạo UBND các huyện: Ba Tơ, Mộ Đức, Đức Phổ. Sau khi nghe BQLDA các công trình điện miền Trung báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án cũng như các tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB các dự án, ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, đồng chí Nguyễn Tăng Bính - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo:

I. Đánh giá chung

Thời gian qua, Chủ đầu tư và các địa phương có dự án đi qua đã tích cực phối hợp, triển khai thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án đường dây 220kV Quảng Ngãi – Quy Nhơn và dự án đường dây 220kV Thượng Kon Tum – Quảng Ngãi, đoạn qua các huyện: Ba Tơ, Mộ Đức, Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Đến nay, công tác bồi thường GPMB của 02 dự án đã đạt được nhiều kết quả khả quan, đã bàn giao hầu hết mặt bằng để Chủ đầu tư triển khai khá lớn khối lượng công việc các hạng mục của dự án.

Tuy nhiên, khối lượng bồi thường, GPMB còn lại của 02 dự án tuy ít nhưng chủ yếu liên quan đến các khiếu nại, kiến nghị của người dân nên việc giải quyết sẽ rất phức tạp, khó khăn, làm chậm tiến độ đóng điện vận hành theo kế hoạch. Do đó, UBND tỉnh yêu cầu Chủ đầu tư, UBND các huyện: Ba Tơ, Mộ Đức, Đức Phổ và các đơn vị liên quan cần khẩn trương, quyết liệt và tích cực để sớm hoàn thành công tác bồi thường, GPMB của 02 dự án.

II. Nhiệm vụ trong thời gian đến

1. Yêu cầu UBND các huyện: Ba Tơ, Mộ Đức, Đức Phổ:

a) Khẩn trương kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc đo đạc, kiểm kê, áp giá bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ dân còn vướng mắc, chưa đồng ý với phương án bồi thường, hỗ trợ đã được phê duyệt, hoàn thành trước ngày 10/02/2018; trên cơ sở đó, giải quyết và trả lời toàn bộ các nội dung yêu cầu, kiến nghị, khiếu nại của người dân. Trong quá trình thực hiện, UBND các huyện chủ động tham vấn ý kiến của các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, Tư pháp để được hướng dẫn thực hiện; nêu đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành, UBND các huyện tiến hành bảo vệ thi công hoặc cưỡng chế theo đúng thẩm quyền.

- Đối với trường hợp của ông Châu Quá, thôn Tú Sơn 1, xã Đức Lân, huyện Mộ Đức: Giao UBND huyện Mộ Đức phối hợp với Sở Công Thương tổ chức kiểm tra thực tế hiện trường để xem xét, có phương án giải quyết.

b) Thành lập Tổ công tác của huyện để vận động, thuyết phục người dân chấp hành các quy định của pháp luật về thu hồi đất để thực hiện các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội theo quy định của Luật Đất đai và các quy định của pháp luật liên quan; nêu đảm bảo các điều kiện, được sự đồng thuận của người dân thì phối hợp với Chủ đầu tư tiến hành bàn giao mặt bằng, triển khai thực hiện dự án trước Tết Nguyên đán 2018.

c) Đối với những nội dung vướng mắc vượt thẩm quyền, yêu cầu UBND các huyện chủ động báo cáo, đề xuất UBND tỉnh (*qua Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu*) để xem xét, chỉ đạo giải quyết kịp thời; định kỳ 02 tuần/1 lần, báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB các dự án. Chậm nhất đến cuối Quý I/2018, hoàn thành toàn bộ công tác bồi thường, GPMB để đóng điện, đưa dự án vào vận hành, khai thác.

2. Đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy các huyện: Ba Tơ, Mộ Đức, Đức Phổ chỉ đạo UBND huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện, UBND các xã có liên quan vào cuộc, tham gia vận động, giải thích cho người dân chấp hành các quy định của pháp luật để triển khai thực hiện dự án.

3. Đề nghị Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung thực hiện đúng nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại điểm 2 Công văn số 7675/UBND-CNXD ngày 11/12/2018: có văn bản cam kết gửi Sở Công Thương và UBND các huyện về việc đảm bảo sự an toàn, tồn tại của nhà, vật kiến trúc trong hành lang an toàn đường dây dẫn điện trên không theo các quy chuẩn về khoảng cách an toàn cho phép theo quy định của pháp luật, hoàn thành trước ngày 10/02/2018.

4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tích cực phối hợp với UBND các huyện: Ba Tơ, Mộ Đức, Đức Phổ, Ban Quản lý dự án các công trình điện

miền Trung để kịp thời hướng dẫn và tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền đối với các vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB các dự án đường dây 220Kv Quảng Ngãi – Quy Nhơn và dự án đường dây 220Kv Thượng Kon Tum – Quảng Ngãi.

Nay thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh để các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (*báo cáo*);
- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy (*báo cáo*);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia;
- BTV Huyện ủy các huyện: Ba Tơ, Mộ Đức, Đức Phổ;
- Các sở, ngành: Công Thương, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- BQLDA các công trình điện miền Trung;
- UBND các huyện: Ba Tơ, Mộ Đức, Đức Phổ;
- VPUB: CVP, PCVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD (ttrung43)

TL. CHỦ TỊCH
VĂN PHÒNG



Lê Minh Huấn